



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ่ สายจากบ้าน นางวันนี พิลาทอน ถึง สี่แยกทางลง หนองสวน	212,000	งานวางท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 89 ท่อน งานบ่อพัก ค.ส.ล. 8 ท่อน งานวางท่อระบายน้ำ 0.60x1.00 เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. 4 บ่อ ความยาวท่อและ บ่อพัก 128.20 เมตร	208,000	4,000.00	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67
2	โครงการก่อสร้างอาคารระบบกำจัดสิ่ง ปฏิกูลแบบบ่อดัก บริเวณที่ดิน สาธารณ ประโยชน์ป่าช้า หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ่	460,500	งานดินถมพื้นที่กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร งาน ก่อสร้างอาคารระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.40 เมตร	0	460,500	กองช่าง	1 ต.ค..66-30 ก.ย.67
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหัสสาย ทาง 164-98 หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ่ สายทางหลวงชนบท อจ 3009 - หนอง ค้างบั้งไฟ	439,000	งานดินถมคันทาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร งานลง ลูกรังผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	435,000	4,000	กองช่าง	1 ม.ค..67-30 เม.ย.67
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ่ สายทางจากทางเข้า หนองค้างบั้งไฟเดิมไปถึงอาคาร กำจัดสิ่งปฏิกูล	212,000	งานดินถมคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร งานลง ลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	0	212,000	กองช่าง	1 ม.ค..67-31 มี.ค..67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
5	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาแบบหอดึงสูง (บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ใหญ่) แห่งใหม่	462,000	ประปาแบบหอดึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)	0	462,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67
6	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง จำนวน 2 สายทาง สายที่ 1 สายจากหน้าบ้าน นางราตรี วัฒนวงษ์ ถึงบ่อพัก เดิมไปทางบ้าน เวียงหลวง สายที่ 2 สายจากสามแยก บ้าน นางหนูรัก พวงสุข ถึง บ่อเดิมหน้าบ้าน นายอาทิตย์ สีอ่อน	103,000	1.งานวางท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 72 ท่อน 2.งานบ่อพัก 7 บ่อ ความยาวรวมทั้งสิ้น 76.20 เมตร	102,000	1,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67
7	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง	120,000	1.งานเปลี่ยนเหล็กกรองฐานเสา 2.งานเปลี่ยนไม้รองถัง 3.งานเปลี่ยนถังไฟเบอร์กลาส	119,000	1,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ สายจากบ้านนางศุภสุขหาล้ำสิงห์ - บ้านโนนรังใหญ่	226,000	1.งานวางท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 154 ท่อน 2.งานบ่อพัก คสล. 14 บ่อ ความยาวท่อและบ่อพัก 162.40 เมตร 3.งานขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร	224,000	2,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67
9	โครงการจัดหาลูกกริ่งเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ สายหน้าศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดแสงไผ่ ถึงนา นางหอมไกร เกษเงิน และที่นา นายบุญมี ดวงแก้ว	50,000	จำนวนลูกกริ่งไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม.	50,000	0	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67
10	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่ สายจากบ้าน นายไพบูรณ์ นามศรี - บ้าน นายวิสัย ผิวเงิน	131,000	1.งานวางท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 94 ท่อน 2.งานบ่อพัก 8 บ่อ ความยาวท่อและบ่อพัก 98.80	130,000	1,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ สายจากบ้าน นางหนู ภาคเจริญ ถึงบ้าน นายบำรุง ลอยหา	111,000	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	110,000.00	1,000.00	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหัสสาย ทาง 164-46 หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ สายบ้านหนองมะทอ ถึงทางเชื่อม โพนขวาว,โนนค้อทุ่ง	96,400	งานลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	96,400	0	กองช่าง	1 ม.ค..67-31 มี.ค..67
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนค้อสายทางถนน คสล. เดิม ถึงหน้าบ้าน นางศุภลักษณ์ ภาคเจริญ	94,500	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.	94,500	0	กองช่าง	1 ม.ค..67-31 มี.ค..67
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนค้อสายจากบ้าน นายสี ศิริวัลย์ ถึงบ้าน นายมณฑิเยร สิงห์อ่อน	113,000	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.	112,000	1,000	กองช่าง	1 ม.ค..67-31 มี.ค..67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
15	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลไผ่ใหญ่	330,000	ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตตำบลไผ่ใหญ่ (ตามที่ อบต.ไผ่ใหญ่ กำหนด)	330,000	0	กองช่าง	1 เม.ย.67-31 พ.ค..67
16	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง	30,000	กว้าง 1.95-2.20 ม. ยาว 281 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58 ตารางเมตร	30,000	0	กองช่าง	1 เม.ย.67-31 พ.ค..67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
17	โครงการจัดการลูกรั้งเพื่อซ่อมแซมถนน ลูกรั้ง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง จำนวน 4 สาย 1.สายบ้าน นายสิน เป้าจันทิก ถึง ท่าเลี้ยวสัตว์ 2.สายจากหน้าวัดเหล่าสูง ถึง ที่นา นายคำเพียร พรหมสวัสดิ์	170,000	จำนวนลูกรั้งไม่น้อยกว่า 1,416 ลบ.ม.	168,500	1,500	กองช่าง	1 ม.ค..67-31 มี.ค..67
18	โครงการปรับปรุงฝาปิดตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง	32,000	-งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.50x1.00 เมตร จำนวน 5 ฝา -งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.50x1.00 เมตร จำนวน 1 ฝา -งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.70x0.70 เมตร จำนวน 1 ฝา	32,000	0	กองช่าง	1 ม.ค..67-31 มี.ค..67
19	โครงการจัดการลูกรั้งเพื่อซ่อมแซมถนน ลูกรั้ง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ จากที่นา นางบุญหลาย ใจผ่อง-ที่นา นางสุดใจ ใจอุ่น	50,000	ลูกรั้งไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม.	50,000	0	กองช่าง	1 ม.ค..67-31 มี.ค..67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
20	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ จำนวน 2 สายทาง สายที่ 1 จากบ้าน นางพินัน ถึงหน้าบ้าน นายเทียม คุณมี สายที่ 2 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงสาม แยกวัดสิงห์ทอง	155,000	-งานวางท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน -งานบ่อพัก คสล. 10 บ่อ ความ ยาวรวม 92.00 เมตร -งานขยายผิวจราจรเฉลี่ย 0.70- 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร -มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57 ตร.ม.	154,000	1,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67
21	โครงการซ่อมแซมฝาดะแกรงบ่อพัก ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ	61,800	งานฝาดะแกรงบ่อพักระบายน้ำ กว้าง 0.70x0.90 เมตร จำนวน 14 ฝาด	61,800	0	กองช่าง	1 เม.ค.67-31 มี.ค.67
22	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ จากบ้าน นายอานนท์ มีแวง ถึงบ้าน นายจำปา ยิ่งยืน	200,000	-งานวางท่อระบายน้ำ 0.30x1.00 เมตร จำนวน 119 ท่อน -งานบ่อพัก คสล. 11 บ่อ -งานวางท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 42 ท่อน -งานบ่อพัก คสล. 5 บ่อ	195,000	5,000	กองช่าง	1 ก.ค.67-30 ก.ย.67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนรังใหญ่ สายจากบ้าน นายหนู แสงเขียว ถึงหน้าบ้าน นายปัญญา สิมพันธ์	232,000	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396 ตรม.	230,000.00	2,000.00	กองช่าง	1 ก.ค.67-30 ก.ย.67
24	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่ สายทางจากบ้าน นางแสมม กอทอง ถึงบ้าน นายสุทัศน์ เจริญวงศ์	201,000	-งานวางท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 115 ท่อน -งานบ่อพัก คสล. 10 บ่อ ความยาวรวม 121 เมตร -งานผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.60-1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.80 ตรม.	199,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค.67-30 ก.ย.67

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและไฟฟ้า

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่ จำนวน 2 สายทาง สายที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่ไป หมู่ที่ 6 บ้านโนนคู่ สายที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่ไป หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่	70,000	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาม่วงสามสิบ	67,307.28	2,692.72	กองช่าง	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ จำนวน 2 สายทาง สายที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ ไปหมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง สายที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ ไปบ้านหนองสองห้อง ตำบลยางโวกาพ	130,000	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาม่วงสามสิบ	126,191.52	3,808.48	กองช่าง	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและไฟฟ้า

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
27	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ หนองถ่ม หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง	300,000	พื้นที่ดินขุด 600 ตรม. ลึก 3.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 5,000 ลบ.ม.	0	300,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-31 ก.ย.67
28	โครงการขุดลอกหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่	500,000	พื้นที่ดินขุด 4,800 ตรม. ลึก 3.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 8,100 ลบ.ม.	0	500,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-31 ก.ย.67
29	โครงการขุดลอกหนองนา หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่	1,450,000	พื้นที่ดินขุด 7,200 ตรม. ลึก 3.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 24,100 ลบ.ม.	0	1,450,000	กองช่าง	1 เม.ย.67-31 ก.ย.67

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
30	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น	0	5,000	กองการศึกษาฯ	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67
31	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566	70,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญรางวัล ค่าเช่า ของเล่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าอุปกรณ์ ฯลฯ	69,500.00	500.00	กองการศึกษาฯ	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67
32	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่	3,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่	0	3,000	กองการศึกษาฯ	1 พ.ค.67-31 ก.ค.67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	693,020	1.ค่าอาหารกลางวันเชิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ใหญ่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแสงไผ่ จำนวน จำนวน 473,340 บาท 2.ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 156,400 บาท 3.ค่าหนังสือเรียน จำนวน 11,200 บาท 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 11,200 บาท 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 16,800 บาท 6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 24,080 บาท	724,649	32,421	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
34	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.	1,155,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.	1,330,350	3,600	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
35	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาไฟใหญ่ สัมพันธ์ ประจำปี 2566	150,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาไฟใหญ่ สัมพันธ์ ประจำปี 2566 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ	147,380	2,620	กอง การศึกษาฯ	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67
36	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ โครงการประเพณีแห่เทียนของอำเภอ ม่วงสามสิบและจังหวัดอุบลราชธานี	30,000	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษาของอำเภอม่วง สามสิบและจังหวัดอุบลราชธานี	30,000	0	กอง การศึกษาฯ	1 มิ.ย.67-31 ก.ค.67
37	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่น ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	0	5,000	กอง การศึกษาฯ	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
38	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.ไผ่ใหญ่	14,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง ของ อบต.ไผ่ใหญ่	9,920.00	4,080.00	สำนักปลัด	1 ก.ค.67-31 ส.ค.67
39	โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	264,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมพัฒนาและศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่ใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	233,690.00	30,310.00	สำนักปลัด	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67
40	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	20,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง สถาบันการศึกษาอันเป็นที่ ยอมรับทั่วไป เพื่อดำเนินการเก็บ ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐที่มาใช้บริการ จาก อบต.ไผ่ใหญ่	20,000	0	สำนักปลัด	1 ก.ค.67-31 ส.ค.67

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

15

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
41	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำบลไผ่ใหญ่	5,400.00	24,600.00	กองคลัง	1 พ.ย.66-31 ม.ค.67

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
42	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566	15,000	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566	10,000	5,000	สำนักปลัด	1 พ.ย.66-31 ธ.ค.66

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น

6.1 แผนงานงบกลาง

16

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
43	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่	90,000	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ในอัตรา ร้อยละ 40 หรือมากกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก (สปสช.)	90,000.00	0	สำนักปลัด	1 ธ.ค.66-31 ม.ค.67

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
44	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	55,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดหาวัคซีน เช็มนัดยา กระบอกฉีดยา แอลกอฮอล์ ฯลฯ	58,420	120	สำนักปลัด	1 พ.ค.67-30 มิ.ย.67
45	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	6,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	0	6,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
46	โครงการชุมชนสะอาดหน้าบ้านน้อมอง	25,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงานฯ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น	0	25,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
47	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	240,000	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท	240,000	0	สำนักปลัด	1 พ.ค.67-30 ก.ค.67
48	โครงการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2566	125,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำ ยากำจัดยุงลาย และมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย เป็นต้น	0	125,000	สำนักปลัด	1 เม.ย.67-31 ส.ค.67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
49	โครงการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปี 2566	485,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำ ตำบลไผ่ใหญ่ และค่าจัดหา เวชภัณฑ์ยา ประจำรถ (1669) ประจำปีงบประมาณ 2566	476,000	9,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
50	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	10,000	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทำการ ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	0	10,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

7.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
51	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,349,000	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ภายในพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่	8,053,700.00	295,300.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
52	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,806,800	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ ตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ภายในพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่	2,535,200.00	271,600.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
53	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ ตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายในพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่	25,500.00	16,500.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
54	โครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชน	10,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นในโครงการ	0	10,000	สำนักปลัด	1 ก.พ.67-31 พ.ค.67
55	โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	5,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	0	5,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
56	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันหรือบรรณรค์ลดอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเทศกาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	9,705.00	295.00	สำนักปลัด	1 ธ.ค.66-30 เม.ย.67
57	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	25,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น	0	25,000	สำนักปลัด	1 พ.ค.67-30 มิ.ย.67
58	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,380	20	สำนักปลัด	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
59	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน สาธารณประโยชน์	25,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดิน สาธารณประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น	17,000.00	8,000.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
60	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์	30,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ หลักปักแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ในเขต อบต.ไผ่ใหญ่ เช่น ทำแนวคลอง จัดทำหลักปักแนวเขตทำคันดิน เป็นต้น	4,340.00	20,460.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67

ปัญหา

2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
3. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
4. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก
5. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุปสรรค

1. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

1. ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
2. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล